



Отчет о реализации комплексного плана развития Ординского муниципального округа в 2022–2023 гг. и планах на 2024–2026 гг.



Докладчик:

Мелёхин Александр Сергеевич – глава муниципального округа – глава администрации Ординского муниципального округа



Инвестиционные проекты

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

РЕАЛИЗОВАНО

ООО «Колхоз имени Ленина»

Строительство молочного комплекса на 1200 голов коров.
Период реализации 2019–2022 гг. Общий объем инвестиций — 420 млн ₽

24

ООО «Союз-Агро»

Переработка масличных культур. Период реализации 2022-2023 гг.
Общий объем инвестиций — 40,1 млн ₽

12

В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

ООО «АСР-АГРО»

Создание инновационного производства витаминно-травяной муки (ВТМ 2.0) в Пермском крае (ПИП)
Период реализации 2023–2039 гг. Общий объем инвестиций — 355 млн ₽

34

ООО «Карьево»

Увеличение производства картофеля и овощей (строительство картофелехранилища навалального типа)
Период реализации 2022–2024 гг. Общий объем инвестиций — 100 млн ₽

2

КФХ Хасанов Р.А.,
КФХ Кутдусова Г.Г.

Увеличение площадей под посадкой белокочанной капусты
Период реализации 2022– 2026 гг. Общий объем инвестиций — 25 млн ₽

4

СПОССПК "Пермские пчёлы"

Цех по переработке мёда и продуктов пчеловодства
Период реализации 2019– 2023 гг.
Общий объем инвестиций — 11,4 млн ₽

5

ООО «Триумф»

Производство упакованной питьевой воды
Период реализации 2021–2023 гг. Общий объем инвестиций — 20 млн ₽

5

2

₽ Объемы финансирования на 2022–2023 годы

| Направление | 2022 год | | | 2023 год | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-----------------------------|------------|-------|------|-----------|-------|--------|
| | Предусмотрено КПР, млн ₽ | Реализовано | | Предусмотрено КПР, млн ₽ | Обеспечено | | | | | |
| | | млн ₽ | % | | ФБ | КБ | МБ | Внебюджет | Всего | % |
| ИТОГО | 128,8 | 130,2 | 101 | 624,8 | 72,3 | 103,4 | 33,4 | 4,1 | 213,2 | 34,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 3,0 | 3,5 | 116,7% | 24,9 | | 21,4 | 4,6 | 0,1 | 26,1 | 104,8% |
| СПОРТ | 11,5 | 11,5 | 100% | 54,0 | | 7,4 | 2,5 | | 9,9 | 18,3% |
| КУЛЬТУРА | 2,4 | 0,3 | 12,5% | 51,1 | | 2,6 | 0,7 | | 3,3 | 6,5% |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | | | | 15,7 | | 1,5 | | | 1,5 | 9,6% |
| ТУРИЗМ | | | | 2,1 | | | | | 0 | 0% |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | | | | 2,0 | | | | | 0 | 0% |
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6,1 | 1,4 | 23% | 127,9 | | 13,0 | | | 13,0 | 10,2% |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 28,1 | 28,3 | 100,7% | 21,3 | 8,4 | 16,1 | 3,7 | 0,9 | 29,1 | 136,6% |
| ЖКХ | 12,5 | 10,7 | 85,6% | 200,2 | 41,1 | 11,8 | 12,4 | 0,1 | 65,4 | 32,7% |
| ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ | 50,9 | 60,2 | 118,3% | 100,6 | | 22,6 | 9,5 | | 32,1 | 32% |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 0,3 | 0,3 | 100% | 4 | | | | 3,0 | 3 | 75% |
| ЭКОЛОГИЯ | | | | | 22,8 | | | | 22,8 | - |
| ЦИФРОВИЗАЦИЯ | 14,0 | 14,0 | 100% | 21,0 | | 7,0 | | | 7,0 | 33,3% |



Образование

2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

3,0 млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

3,5 млн ₽

118%

РЕАЛИЗОВАНО

Приведение в нормативное состояние объектов образования (МБОУ «Ашапская СОШ»)

2,4 млн ₽

Обустройство детских площадок у образовательных учреждений («Шляпниковский детский сад»)

0,5 млн ₽

Благоустройство территории МБОУ «Ординская СОШ» (изготовление дизайн-проекта)

0,3 млн ₽

Капитальный ремонт МБОУ «Карьевская СОШ» (ПСД)

0,3 млн ₽

2023 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

24,9 млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

26,1 млн ₽

104,8%

ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Благоустройство территории школ (проект «Школьный двор» МБОУ «Ординская СОШ»)

18,4 млн ₽

Приведение в нормативное состояние объектов образования (МБОУ «Ординская СОШ»)

5,7 млн ₽

Обустройство «доступной среды» (устройство пандусов в МБОУ «Медянская СОШ», «Красноясыльская ООШ»)

0,1 млн ₽

Создание Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Ашапская СОШ»

0,3 млн ₽

Обустройство детской площадки у МБОУ «Медянская СОШ»

0,6 млн ₽

Благоустройство территории МБОУ «Ординская СОШ», «Ашапская СОШ», «Карьевская СОШ» (ПСД)

1,0 млн ₽





Спорт

2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

11,5 млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

11,5 млн ₽

100%

РЕАЛИЗОВАНО

Обустройство спортивных площадок с. Сосновка, с. Шляпники

ФАКТ

8,0 млн ₽

Ремонт МБУ ФОК "Золотая Орда"

3,5 млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

ПРОГНОЗ

2023 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

54,0 млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

9,9 млн ₽

18,3%

Модернизация плоскостных сооружений 2-я очередь
МБУ ФОК «Золотая Орда»

3,9 млн ₽

Асфальтирование хоккейной коробки с. Ашап

2,0 млн ₽

Обустройство комплексной спортивной площадки в с. Малый Ашап

4,0 млн ₽





Культура

2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

2,4 млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

0,3 млн ₽

12,5%

РЕАЛИЗОВАНО

Приведение в нормативное состояние культурно-досуговых учреждений с. Малый Ашап

ФАКТ

0,1 млн ₽

Реализация проекта «Социальный кинозал» с. Орда

0,2 млн ₽



2023 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

51,1 млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

3,3 млн ₽

6,5%

ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Реализация проекта «Социальный кинозал» с. Карьево

ПРОГНОЗ

0,5 млн ₽

Ремонт здания МБУК «Ординский Дом культуры» (сельский клуб с. Вторые Ключики)

2,8 млн ₽





Здравоохранение

2023 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР
15,7 млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО
1,5 млн ₽ 9,6%

ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

ПРОГНОЗ

Текущий ремонт помещений, входной группы поликлиники в с. Ашап

1,5 млн ₽



Жилищное строительство

2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР
6,1 млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО
1,4 млн ₽ 23%

РЕАЛИЗОВАНО

ФАКТ

Приобретение жилых помещений для детей-сирот
(с. Орда – 1 жилое помещение)

1,4 млн ₽

ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

ПРОГНОЗ

Приобретение жилых помещений для детей-сирот
(2 – за счет средств 2022 г., 4 – за счет средств 2023 г.)

13,0 млн ₽

2023 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР
127,9 млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО
13,0 млн ₽ 10,2%





Благоустройство

2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

28,1 млн ₹



РЕАЛИЗОВАНО

28,3 млн ₹

101%

РЕАЛИЗОВАНО

Обустройство Парка отдыха в с. Орда

ФАКТ

6,9 млн ₹

Благоустройство дворовых территорий с.Орда

0,7 млн ₹

Устройство уличного освещения

1,0 млн ₹

Устройство дорожно-тропиночной сети и пешеходной улицы

11,2 млн ₹

Обустройство 6 детских спортивных площадок

2,2 млн ₹

Устройство памятников и ограждения кладбищ

5,6 млн ₹

Устройство сквера для массового отдыха населения в с. Карьево

0,7 млн ₹

2023 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

21,3 млн ₹



ОБЕСПЕЧЕНО

29,1 млн ₹

136,6%

ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Благоустройство дворовых территорий с. Орда

7,5 млн ₹

Устройство уличного освещения

3,0 млн ₹

Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов

2,9 млн ₹

Ремонт тротуаров в с. Орда и устройство тротуара в с. Карьево

11,5 млн ₹

+ Устройство мест массового отдыха населения, Ремонт памятников воинам, Устройство и благоустройство детских площадок

4,2 млн ₹



дополнительные объекты, включаемые в КПР





ЖКХ (вода, тепло, газ)

2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

12,5 млн ₸



РЕАЛИЗОВАНО

10,7 млн ₸

86%

2023 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

200,2 млн ₸



ОБЕСПЕЧЕНО

65,4 млн ₸

32,7%



объект 2022 года



дополнительные объекты,
включаемые в КПР



РЕАЛИЗОВАНО

Ремонт системы водоснабжения с. Орда, сетей водоснабжения с. Ашап, башни с. Карьево

ФАКТ

5,6 млн ₸

Разработка ПСД для строительства водопровода в д. Мерекаи

2,6 млн ₸

Разработка ПСД для строительства котлов наружного размещения с. Шляпники

2,5 млн ₸

ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

ПРОГНОЗ

Строительство сети водоснабжения д. Мерекаи

43,3 млн ₸

Ремонт теплотрассы с. Орда

2,0 млн ₸

➔ Разработка ПСД для строительства очистных сооружений в с. Орда

1,5 млн ₸

Разработка ПСД для строительства водопровода в с. Малый Ашап

8,0 млн ₸

Капитальный ремонт многоквартирных домов с. Орда (экспертиза ПСД)

0,5 млн ₸

➕ Капитальный ремонт сетей водоснабжения с заменой водонапорной башни с. Орда, Ремонт водонапорной башни и водопровода в д. Михайловка и с. Красный Ясыл

8,6 млн ₸

➕ Снос зданий в с. Малый Ашап – 2 ед., с. Шляпники – 1 ед., 1 МКД в с. Кр. Ясыл

1,5 млн ₸



Дороги, транспорт

2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

50,9 млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

60,2 млн ₽

118%



РЕАЛИЗОВАНО

ФАКТ

Ремонт автомобильных дорог в Ординском муниципальном округе (11,511 км, в том числе асф. 3,216 км, щебень 8,295 км, мост на автомобильной дороге «Ашاپ–Михайловка» через р. Рассоха)

39,6 млн ₽

Ремонт подъездной автомобильной дороги к д. Подзуево 4,2 км

8,9 млн ₽

Приобретение коммунальной техники (экскаватор погрузчик ELAZ-BL 880, МТЗ 82.1, Минипогрузчик АНТ -1000)

11,7 млн ₽

2023 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

100,6 млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

32,1 млн ₽

32%



ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

ПРОГНОЗ

Ремонт автомобильных дорог в Ординском муниципальном округе (8,065 км, в том числе асф. 1,694 км, щебень 6,371 км, мост в д. Андреевка)

25,1 млн ₽

Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах «Орда–Ашاپ», «Кунгур–Ашاپ»

1,8 млн ₽

Восстановление электроосвещения, тротуаров, посадочной площадки и автопавильона в с. Красный Ясыл на автомобильной дороге «Орда–Ашاپ»

3,2 млн ₽

Разработка ПСД на реконструкцию моста с. Малый Ашاپ

2,0 млн ₽



Безопасность

2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

0,3 млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

0,3 млн ₽

100%

РЕАЛИЗОВАНО

Устройство пожарных гидрантов на сетях водоснабжения с. Орда

ФАКТ

0,3 млн ₽

2023 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

4,0 млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

3,0 млн ₽

75%

ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Специализированные автомобили и оборудование для аварийно-спасательного формирования



ПРОГНОЗ

3,0 млн ₽



Экология

2023 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

0 млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

22,8 млн ₽

%

ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Расчистка пруда № 1, пруда № 2 на р. Кунгур и русла правобережного притока – ручья без названия на территории с. Орда



ПРОГНОЗ

22,8 млн ₽



Цифровизация

2022 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

14,0 млн ₽



РЕАЛИЗОВАНО

14,0 млн ₽ **100%**



Уровень цифровизации
Ординского муниципального
округа - 31,5%
Место в группе – 14 в Рейтинге
ОМСУ по ЦТ в группе до 25 тыс.
населения

РЕАЛИЗОВАНО

ФАКТ

Установка базовой станции в д.Михино, д.Мерекаи

14,0 млн ₽

Умный город - Заменить приборы на энергоэффективные
(в рамках программы развития инфраструктуры и ЖКХ)

0,5 млн ₽

2023 год



ПРЕДУСМОТРЕНО КПР

21,0 млн ₽



ОБЕСПЕЧЕНО

7,0 млн ₽ **33,3%**



Уровень цифровизации
Ординского
муниципального округа -
32,1%

ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

ПРОГНОЗ

Умный город - Заменить приборы на энергоэффективные
(в рамках программы развития инфраструктуры и ЖКХ)

2,95 млн ₽

Установка базовой станции в д. Михайловка

7,0 млн ₽

Актуализация регламентов предоставления услуг, доступных на ЕПГУ

Не требуется

Утвердить план перехода на отечественное ПО

Не требуется


₽ Объемы финансирования на 2024–2026 годы

млн ₽

| Направление | ИТОГО | Обеспечено | Не обеспечено (конкурсный отбор) |
|------------------------------|-------|------------|-------------------------------------|
| ИТОГО | 590,3 | 319,6 | 270,7 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 62,3 | 62,3 | - |
| СПОРТ | 9,3 | 7,3 | 2,0 |
| КУЛЬТУРА | 48,9 | 24,5 | 24,4 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 15,2 | 5,8 | 9,4 |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | 14,7 | 2,7 | 12,0 |
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 56,5 | 42,2 | 14,3 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 60,4 | 48,4 | 12,0 |
| ЖКХ | 124,0 | 46,7 | 77,3 |
| ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ | 184,1 | 64,8 | 119,3 |
| ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ | 14,9 | 14,9 | - |



Основные мероприятия на 2024–2026 годы



ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ

319,6 млн ₽

ПРОГРАММА «КОМФОРТНЫЙ КРАЙ» («Школьный двор», «Наша улица», «Культурная реновация», «Качественное водоснабжение», «Школьная остановка»)

109,3 млн ₽

ОБРАЗОВАНИЕ

Капитальный ремонт МБОУ «Карьевская СОШ», создание Центра «Точка роста»

36,2 млн ₽

Устройство детских и спортивных площадок (МБДОУ «Ординский детский сад», МКОУ «Ашапская ОШИ»)

2,4 млн ₽

СПОРТ

Устройство скейт-парка, полосы для преодоления препятствий, с. Орда

7,3 млн ₽

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Текущий ремонт помещений терапевтического отделения, входной группы поликлиники, с. Орда

5,8 млн ₽

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Переселение жителей из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта – д. Павлово

25,6 млн ₽

Приобретение жилых помещений для детей-сирот

16,6 млн ₽

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство территории населенных пунктов дворы, тротуары, освещение, общественные территории

24,2 млн ₽

ЖКХ

Капитальный ремонт многоквартирных домов, с. Орда

13,9 млн ₽

ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ

Ремонт автомобильных дорог (асфальт 2,8 км, щебень 4,5 км)

64,8 млн ₽



Основные мероприятия на 2024–2026 годы



НЕ ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ (конкурсный отбор)

270,7 млн ₽

СПОРТ

Обустройство модульных раздевалок с. Карьево Источник: 773-п от 13.09.2022

2,0 млн ₽

КУЛЬТУРА

Ремонт домов культуры в с. Карьево, с. Малый Ашап, с. Вторые Ключики, с. Шляпники, с. Медянка, Приобретение светодиодного уличного экрана
Источник: 17-п от 13.01.2023, 188-п от 31.03.2017

9,9 млн ₽

Приобретение автоклуба Источник: 187-п от 31.03.2017

14,5 млн ₽

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поставка и монтаж быстровозводимой модульной конструкции ФАП с. Вторые Ключики
Источник: ГП качественное здравоохранение

7,5 млн ₽

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Реставрация объекта «Корпус служебный», входящего в состав ОКН регионального значения «Усадьба купцов Рудаковых» Источник: 1046-п от 30.12.2020

12,0 млн ₽

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда с. Орда Источник: 109-п 14.03.2018

14,3 млн ₽

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство территории (устройство тротуаров, детских площадок, памятников, модернизация уличного освещения) Источник: 17-п от 13.01.2023, 1064 – п от 31.12.2019

12,0 млн ₽

ЖКХ

Капитальный ремонт систем водоснабжения с. Орда, сетей водоснабжения с. Ашап
Источник: 300-п от 20.04.2023
Ремонт водонапорных башен, объектов водоснабжения Источник: 17-п от 13.01.2023

77,3 млн ₽

ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ

Ремонт автомобильных дорог (асфальт 3,8 км, щебень 7,2 км), Реконструкция моста с. М.Ашап Источник: 234-п от 04.04.2023

119,3 млн ₽



Спасибо за внимание!